

## BUBRY (56)

## Construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur

**Calendrier prévisionnel des travaux**

	mars-20				avril-20				mai-20				juin-20				juillet-20				août-20				septembre-20			
Période de préparation																												
Réseaux de chaleur																												
Gros Œuvre chaufferie et silo																												
sous-station Maison de santé																												
sous-stations de la commune																												
Installation Chaufferie & silo																												
Remplissage & essai																												
Mise en service																												
Réception																												

(remarque 1)

SECONDAIRES

PRIMAIRE

(remarque 2)

**Remarque 1 :** La durée prévisible de la réalisation du réseau de chaleur est estimé à moins de 6 semaines :

sa période de réalisation pourra être optimisée, idem pour les installations des sous-stations de la commune et de la chaufferie et silo

**Remarque 2 :** S'il n'y a pas assez de besoin de chaleur sur le réseau de chaleur pour pouvoir réaliser la réception des installations thermiques

La réception définitive sera réalisée dès qu'il y aura assez de besoin thermique : à priori après le 1<sup>er</sup> octobre et avant le 15 avril

**Remarque 3 :** toute intervention avant la réception des travaux de la maison de santé devra être précédée d'un constat d'huissier